

ボーリング柱状図


調査名 新病院建設予定地地盤調査業務委託

事業・工事名

ボーリングNo.52362780001

シートNo.52362780001

ボーリング名	No.1	調査位置	愛知県半田市横山町地内			北緯	34° 54′ 00.5000″										
発注機関	愛知県 半田市			調査期間	平成31年 2月26日～平成31年 3月 6日			東経	136° 53′ 11.3000″								
調査業者名	応用地質株式会社 電話 052-793-8321			主任技師	太田 尚		現代理人	加藤直也		コ鑑定者	加藤直也		ボーリング責任者	遠藤孝喜			
孔口標高	TP 51.41m		角	180° 上 下 0°		方	北 0° 270° 西 180° 南 90° 東		地盤勾配	鉛直 0° 90°		使用機種	試錐機 KANOBORING KR-100		ハンマー落下用具	半自動型	
総掘進長	15.45m		度			向						エンジン	ヤンマー NFAD8-K		ポンプ	KANOBORING V6-B	



(注) 1. 試料採取方法の記号

- ① シンウォールサンプラーによる試料
- ② トリプルサンプラーによる試料

2. 試料採取深度と採取比



3. 20-3.70 は試料採取深度 (m)